

GRILLE D'INSPECTION SÉCURITÉ CHANTIER BTP

Checklist de visite / audit HSE — Recommandations OPPBTP & Code du travail (L.4121-1 et s., L.4531-1 et s.)

Chantier / Adresse :	_____	N° Affaire :	_____
Date inspection :	_____	Heure : _____	Inspecteur : _____
Entreprise principale :	_____	Coordonnateur SPS :	_____
Phase des travaux :	_____	Météo / Conditions :	_____

1. ACCÈS, CLÔTURE ET SIGNALISATION

N°	Point de contrôle	C	NC	N/A	Observations / Écarts	Action corrective	Échéance
1	Clôture de chantier conforme (hauteur ≥ 2 m) et en bon état						
2	Accès contrôlés (portail, badge / registre des entrées)						
3	Signalétique d'interdiction au public et panneaux de danger						
4	Plan de circulation affiché et respecté (flux piétons / engins)						
5	Chemins piétons dégagés, balisés et en bon état						
6	Éclairage suffisant des zones de circulation et de travail						

2. DOCUMENTS ET ORGANISATION

N°	Point de contrôle	C	NC	N/A	Observations / Écarts	Action corrective	Échéance
7	PGC-SPS (ou PGSC) présent, à jour et accessible						
8	PPSPS des entreprises présentes et validés						
9	Registre journal du coordonnateur SPS à jour						
10	Plans d'installation de chantier et de circulation affichés						
11	Fiches de données de sécurité (FDS) disponibles						
12	Habilitations (électricité, CACES, hauteur...) vérifiées						
13	Permis de feu / autorisations de travaux spéciaux si applicable						

3. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)							
N°	Point de contrôle	C	NC	N/A	Observations / Écarts	Action corrective	Échéance
14	Port effectif du casque de sécurité par tous						
15	Chaussures de sécurité (S3 ou adaptées) portées						
16	Gilet / vêtement haute visibilité porté						
17	Gants, lunettes, protections auditives adaptés						
18	Harnais antichute et longes en bon état, portés si requis						
19	EPI conformes (CE), en bon état et dates de validité OK						

4. TRAVAIL EN HAUTEUR – ÉCHAFAUDAGES							
N°	Point de contrôle	C	NC	N/A	Observations / Écarts	Action corrective	Échéance
20	Échafaudages montés conformément à la notice / plan						
21	PV de réception / vérification avant mise en service						
22	Garde-corps complets (lisse, sous-lisse, plinthe)						
23	Accès sécurisés (échelles à crinoline, escaliers)						
24	Ancrages / amarrages conformes et en nombre suffisant						
25	Plateformes complètement planchées, stables						
26	Contrôle journalier des échafaudages tracé						

5. TRAVAIL EN HAUTEUR – AUTRES PROTECTIONS							
N°	Point de contrôle	C	NC	N/A	Observations / Écarts	Action corrective	Échéance
27	Garde-corps / protections de rives en place (≥ 2 m)						
28	Trémies, ouvertures et fosses protégées ou signalées						
29	Filets de sécurité installés et contrôlés si nécessaires						
30	Lignes de vie / points d'ancrage certifiés et utilisés						
31	Échelles sécurisées (calage, dépassement ≥ 1 m)						
32	Nacelles / PEMP : personnel habilité + harnais						

6. ENGINES, LEVAGE ET CIRCULATION							
N°	Point de contrôle	C	NC	N/A	Observations / Écarts	Action corrective	Échéance
33	Engins / levage : certificats de contrôle périodique valides						
34	Conducteurs titulaires du CACES ou autorisation						
35	Zones d'exclusion autour des engins respectées						
36	Avertisseurs de recul, gyrophare et caméras OK						
37	Élingues, crochets et accessoires contrôlés						
38	Manutentions manuelles limitées / aides mécaniques						
7. ÉNERGIES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES							
N°	Point de contrôle	C	NC	N/A	Observations / Écarts	Action corrective	Échéance
39	Tableaux électriques temporaires conformes (IP, DDR)						
40	Câbles protégés et relevés						
41	Consignation / verrouillage des énergies						
42	Pas de branchements sauvages						
43	Habilitation électrique des intervenants à jour						
44	Installations gaz / hydrauliques sécurisées						
8. HYGIÈNE ET INSTALLATIONS DE CHANTIER							
N°	Point de contrôle	C	NC	N/A	Observations / Écarts	Action corrective	Échéance
45	Sanitaires en nombre suffisant, propres et fonctionnels						
46	Vestiaires / locaux de repos disponibles et entretenus						
47	Point d'eau potable accessible						
48	Propreté générale (pas d'accumulation de déchets)						
49	Zones de stockage organisées et sécurisées						
50	Gestion des déchets (tri, évacuation régulière)						

9. SECOURS, INCENDIE ET URGENCES							
N°	Point de contrôle	C	NC	N/A	Observations / Écarts	Action corrective	Échéance
51	Trousse de secours complète, accessible et à jour						
52	Extincteurs en nombre suffisant, contrôlés et signalés						
53	Moyens d'alerte (téléphone, talkie) opérationnels						
54	Consignes d'évacuation et plan de secours affichés						
55	Points de rassemblement connus et dégagés						
56	Personnel SST présent + numéros d'urgence affichés						

10. RISQUES SPÉCIFIQUES / COACTIVITÉ							
N°	Point de contrôle	C	NC	N/A	Observations / Écarts	Action corrective	Échéance
57	Coordination inter-entreprises effective						
58	Zones de coactivité identifiées et mesures appliquées						
59	Travaux à proximité de réseaux (DICT) maîtrisés						
60	Risques chimiques / amiante / plomb gérés						
61	Espaces confinés : procédures et autorisations OK						
62	Intempéries : dispositions de repli si nécessaire						

SYNTHÈSE ET PLAN D'ACTIONS

Points Conformés (C) : _____

Non Conformités (NC) : _____

N/A : _____

Niveau de maîtrise : ■ Satisfaisant ■ À améliorer ■ Critique

Commentaires généraux / Points positifs :

Inspecteur / Responsable HSE

Nom : _____

Signature : _____

Date : _____

Responsable de chantier / Chef d'équipe

Nom : _____

Signature : _____

Date : _____

Document à conserver dans le registre de sécurité du chantier. Les non-conformités majeures doivent faire l'objet d'un plan d'actions immédiat. Références : Code du travail, OPPBTP, recommandations CARSAT. Modèle fourni à titre indicatif.